

Số: 65 /TB-VPUBND

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh về tình hình triển khai, thực hiện Dự án Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1

Ngày 30/5/2023, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác 772 và đồng chí Võ Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ phó Thường trực Tổ công tác 772 chủ trì cuộc họp, cùng tham dự có các đồng chí là thành viên Tổ công tác (Theo Quyết định số 772-QĐ/TU ngày 01/8/2022 của Tỉnh ủy): Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh (gọi tắt là Ban Quản lý dự án); Giám đốc Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải (Chủ đầu tư Dự án thành phần 2); Chủ tịch UBND các huyện: M'Drăk, Krông Bông, Ea Kar, Krông Pắc, Cư Kuin.

Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan báo cáo kết quả triển khai các nội dung công việc liên quan đến dự án Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và ý kiến đóng góp của các đồng chí tham dự, đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Tổ trưởng - Tổ công tác 772 kết luận như sau:

1. Đề nghị các Sở, ngành, địa phương, Ban Quản lý dự án, Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải căn cứ nội dung trao đổi, phân tích, giải thích, thống nhất tại cuộc họp, Thông báo kết luận số 54/TB-VPUBND ngày 11/5/2023 và các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh trong thời gian qua tiếp tục phối hợp, thực hiện tốt hơn nữa nội dung công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, sớm hoàn thành các thủ tục liên quan, triển khai thi công dự án đảm bảo thời gian theo kế hoạch dự kiến đề ra.

2. Đối với việc phê duyệt giá đất

- Đối với địa bàn không phải xác định giá đất thuộc trường hợp không cần phê duyệt giá đất, yêu cầu các địa phương khẩn trương, tập trung phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định.

- Đối với địa bàn phải chờ phê duyệt giá đất cụ thể để lập, phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường khi trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất thì đồng thời chuyển thông tin đến các địa phương để các địa phương tham khảo, chủ động lập Phương án bồi thường, hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng nhằm rút ngắn thời gian (khi UBND tỉnh phê duyệt là áp dụng ngay để kịp thời triển khai các bước tiếp theo).

- Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính - Cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình phê duyệt phương án giá đất kịp thời, **hoàn thành trước ngày 02/6/2023.**

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Rà soát hồ sơ điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2009-2020 (trong đó có Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1), tổng hợp tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến thẩm định theo đúng quy định, **hoàn thành chậm nhất trong ngày 02/6/2023.**

- Chủ trì phối hợp Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu kiến nghị của các địa phương về nội dung áp dụng đơn giá đối với cây rừng mọc tự nhiên trên đất và cây keo người dân tự trồng (cây lâm nghiệp) để hướng dẫn hoặc thống nhất, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo đúng quy định, **hoàn thành chậm nhất trong ngày 02/6/2023.**

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để bám sát các cơ quan Trung ương về việc báo cáo, xin ý kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết nguồn vật liệu phục vụ Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

- Chủ động phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị hướng dẫn việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất nằm trong luận chứng kinh tế kỹ thuật của các Công ty cả phê nhưng thực tế các Công ty không quản lý từ trước tới nay và phần diện tích đất còn lại của thửa đất sau thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng theo quy định... của UBND huyện Cư Kuin để hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền, đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh thì khẩn trương tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định.

5. Yêu cầu Ban Quản lý dự án

- Căn cứ Phương án bồi thường, hỗ trợ, đền bù của các địa phương, khẩn trương bố trí đủ, kịp thời kinh phí để các địa phương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

- Căn cứ thông tin trao đổi của Ban Quản lý dự án 6 dự kiến khởi công Dự án Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 vào ngày 17/6/2023, yêu cầu Ban Quản lý dự án phối hợp với Ban Quản lý dự án 6 khẩn trương Xây dựng Kế hoạch chi tiết, dự kiến Chương trình khởi công xây dựng đảm bảo điều kiện khởi công dự án theo quy định hiện hành, **hoàn thành trước ngày 04/6/2023.**

- Khẩn trương bàn giao hướng tuyến và mốc tuyến kênh mương cho UBND huyện Cư Kuin, **hoàn thành trước ngày 04/6/2023.**

6. Đề nghị Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải

- Khẩn trương có Văn bản gửi Công an tỉnh liên quan đến nội dung thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy và Phương án cứu nạn cứu hộ đối với Dự án thành phần 2 để phối hợp, xem xét, giải quyết.

- Sớm có Văn bản trả lời địa phương về việc bố trí vốn ngân sách tỉnh tham gia chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng cho Dự án thành phần 2 thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 5387/BGTVT-KHĐT ngày 25/5/2023.

7. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh phân bổ phần chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng cho Dự án thành phần 2 thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 theo quy định.

8. Giao Sở Xây dựng chủ động rà soát, nghiên cứu ý kiến của Giám đốc Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải về công bố giá vật liệu xây dựng thông thường (công bố giá vật liệu trên địa bàn tỉnh) đảm bảo theo quy định của pháp luật.

9. Phân công đồng chí Võ Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ phó Thường trực Tổ công tác 772 chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị để tổ chức trong Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

10. Đề nghị các đồng chí thành viên Tổ công tác (Theo Quyết định: Số 772-QĐ/TU ngày 01/8/2022, số 814-QĐ/TU ngày 12/9/2022 của Tỉnh ủy) chủ động nghiên cứu Dự thảo Văn bản phân công nhiệm vụ cho các đồng chí thành viên Tổ công tác gửi kèm theo Giấy mời số 152/GM-UBND ngày 26/5/2023 để tham gia góp ý gửi về Văn phòng UBND tỉnh **trước ngày 04/6/2023**; sau thời gian trên, các đồng chí không có ý kiến thì xem như đồng ý với bản Dự thảo (trong đó cần nghiên cứu phân công cho các đồng chí Tổ phó theo dõi, xử lý các khó khăn, vướng mắc của các huyện). Trên cơ sở góp ý của các đồng chí thành viên Tổ công tác, giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Giao thông vận tải hoàn thiện, trình Tổ trưởng Tổ công tác ban hành Văn bản phân công nhiệm vụ, **hoàn thành trước ngày 06/6/2023**.

Văn phòng UBND tỉnh Thông báo ý kiến kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp để các cơ quan, đơn vị biết, triển khai, thực hiện. / *thực*

Nơi nhận:

- Bộ Giao thông vận tải (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, XD, KHĐT, TC, TNMT, NNPTNT, TT&TT, NV;
- Các đồng chí Tổ phó, thành viên Tổ công tác; (Theo Quyết định số 772-QĐ/TU ngày 01/8/2022 của Tỉnh ủy)
- Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải;
- Ban QLDAĐT XD CT GT&NNPTNT tỉnh;
- UBND các huyện: Krông Pắc, Krông Bông, Ea Kar, M'Đrăk, Cư Kuin;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các P: TH, NNMT, KT, TCHC (QC45_a);
- Lưu VT, CN (Hg-05).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Vinh